

12-15

학의천 자전거도로 및 산책로 개선

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2023년 11월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	생태하천과장 하천관리팀장 주무관	한현규 김병욱 손은지		☎2325 ☎2331 ☎2332
해당없음				자체						

최종목표

학의천변 협소한 자전거도로 및 산책로를 확장 개선하여 하천을 이용하는 시민에게 쾌적하고 안전한 하천 환경을 제공하고자 함.

연차별 목표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년
학의천 자전거도로 및 산책로 개선	1구간 공사 준공 (쌍개울~동안교)	-	-	-
	-	2구간 공사 준공 (동안교~의왕시계)	-	-

확인지표

- 공사 준공(100%)

사업개요

- 위치 : 학의천 의왕시계 ~ 쌍개울(우안)
- 공사내용
 - ▶ 자전거도로 및 산책로 확장 정비[L=3.8km, B=3.7m→5.0m(1.3m확장)]
- 공사비 : 1,500백만원
 - ▶ 1구간 : 1,000백만원(특별조정교부금)
 - ▶ 2구간 : 500백만원(특별조정교부금)
- 공사기간
 - ▶ 1구간 : 2022. 3. 23. ~ 2022. 11. 25.
 - ▶ 2구간 : 2023. 3. 14. ~ 2023. 11. 16.

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1구간 공사																	
2구간 공사																	

□ 추진실적

- 2021. 7. 15. ~ 12. 11. : 실시설계용역 착 · 완수
- 2022. 3. 23. : 공사 착공(1구간)
- 2022. 8. 12. ~ 9. 18. : 공사 중지('22.8.8. 집중호우로 인한 수해복구)
- 2022. 11. 25. : 1구간(쌍개울~동안교/우안) 준공
- 2023. 1. 26. ~ 2. 14. : 2구간(동안교~의왕시계/우안) 일상감사 및 계약심사
- 2023. 3. 14. : 공사 착공(2구간)
- 2023. 5. 12. : 인덕원교 하류구간(L=900m) 공사 완료
- 2023. 6. 12. : 공사 중지(우기대비)
- 2023. 9. 1. : 공사 재착공
- 2023. 11. 16. : 공사 준공(2구간)

《1구간》



《2구간》



□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 관양동, 비산동, 평촌동의 많은 시민들이 이용하는 학의천변 산책로가 매우 협소하여 불편민원이 많았으나 이를 개선하여 자전거 안전사고 예방 및 쾌적한 보행환경 제공

【미흡한 점】

- 잦은 집중호우로 인한 하천수위 상승으로 하천 둔치 세굴 등의 안정성 저하가 발견됨에 따라 관내 하천 저수호안 보강이 필요

【개선계획】

- 추후 관내 하천 저수호안 세굴구간 조사하여 호안보강공사 지속 추진

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	1,500	1,500	1,000	1,000	500	500	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,500	1,500	1,000	1,000	500	500	-	-	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	1,499	1,000	499	-	-	-
도 비	1,499	1,000	499	-	-	-

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
2(간담회)	-	-	-	-	-

- ▶ ‘안양군포의왕 환경운동연합’ 간담회 개최 2회(1차: ‘22.5.31. 2차: ‘22.6.27.)

