

3-2

월곶~판교선 조기 완공

| 사업구분 | | | 이행구분 | | | | | | 이행률 | 완료시기 |
|-------------|-----|----|-------|------|-----|------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| 성격 | 기간 | 재원 | 완료 | | 추진중 | | 미착수 | | | |
| | | | 종료 | 지속추진 | 정상 | 부진 | 검토중 | 시기미도래 | | |
| 계속 | 임기후 | 예산 | | | ○ | | | | 34% | 2028년 |
| 중앙정부 도움 필요성 | | | 사업주체 | | | 추진부서 | 철도교통과장 철도사업팀장 주무관 | 이준표 박갑주 김지용 | ☎2310 ☎5010 ☎2710 | |
| 해당없음 | | | 국가·자체 | | | | | | | |

□ 최종목표

월곶~판교선 개통(국토교통부, 국가철도공단)

※ 안양시 : 4개 역 신설

□ 연차별 목표

| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------|---|---|-------------|-------------|
| 연차별 추진계획 | <ul style="list-style-type: none"> •(6공구) 공사 시행 •(5, 7, 8공구) 설계 | <ul style="list-style-type: none"> •(6공구) 공사 시행 •(5, 7, 8공구) 착공 | 5~8공구 공사 시행 | 5~8공구 공사 시행 |

※ 5공구(가칭 : 만안교), 6공구(안양), 7공구(가칭 : 안양운동장), 8공구(인덕원)

□ 확인지표

○ 월곶~판교 복선전철 건설사업 실시계획 승인 및 공사 공정률

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. ~ 2028.

○ 위치/연장 : 월곶(시흥)~KTX광명~인덕원(안양)~청계(의왕)~판교(성남) / L=약 34km

▶ 안양시 : 4개 역 신설

○ 유형 : 일반철도

○ 사업비 : 약 2조9,877억원(시 부담금 : 만안교역 신설 등 약 2,383억원)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

| 세부 추진계획 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 임기후 |
|---------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|-----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 공사 시행 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

□ 추진실적

[5공구(가칭:만안교)]

- 2020. 10. : 실시설계 착수(국가철도공단)
- 2022. 3. : 실시설계 중지(국가철도공단)
- 2023. 7. : 사업계획 적정성 재검토 완료(한국개발연구원)
- 2023. 12. : 공사 계약(KR산업)
- 2024. 4. : 실시계획 승인(국토교통부)
- 2024. 12. : 만안역(석수전화국사거리) 공사 착공
- 2025. 2. : 실시계획 변경 승인(국토교통부)
- 2025. 4. : 지장물 조사 결과기 시공 완료
- 2025. 12.: 만안역(석수전화국사거리) 지장물 이설(한전 및 통신) 90%, H-pile 10% 설치

[6공구(안양)]

- 2019. 12. : 실시설계 착수(T/K : 현대건설)
- 2021. 10. : 공사 계약(T/K : 현대건설)
- 2022. 5. : 실시계획 승인(국토교통부)
- 2023. 2. : 안양역(벽산사거리) 공사 착공
- 2025. 3. : 정거장 복공판 설치 완료
- 2025. 6. : 환승센터 지장물 확인 및 이설 완료
- 2025. 12. : 안양역(벽산사거리) 지하굴착 30% 및 환승센터 H-pile 50%설치

[7공구(가칭:안양운동장)]

- 2020. 10. : 실시설계 착수(국가철도공단)
- 2022. 3. : 실시설계 중지(국가철도공단)
- 2023. 7. : 사업계획 적정성 재검토 완료(한국개발연구원)
- 2023. 12. : 공사 계약(한화건설)
- 2024. 4. : 실시계획 승인(국토교통부)
- 2024. 8. : 수직구(동안치매안심센터) 공사 착공
- 2024. 12. : 종합운동장역(운동장사거리) 공사 착공
- 2025. 12. : 종합운동장역 H-pile 40%, 복공판 20% 설치

[8공구(인덕원)]

- 2019. 7. : 실시설계 착수(T/K : SK에코플랜트)
- 2021. 4. : 공사 계약(T/K : SK에코플랜트)
- 2021. 11. : 실시계획 승인(국토교통부)
- 2025. 12. : 지장물 조사 완료

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 만안교역(가칭) 기본계획 반영
 - ▶ 월곶~판교선 만안교역(가칭) 사업시행 협약 체결
- 안양역 환승통로 설계 반영
 - ▶ 월곶~판교선 안양역과 환승통로로 연결된 태평로에 추가 출입구 신설을 설계에 반영

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 임기후 |
|-----|---------|--------|------|----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----|---------|
| | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | |
| 계 | 238,275 | 79,546 | - | - | 18,885 | 18,885 | 59,243 | 59,243 | 1,418 | 1,418 | 36,036 | - | 122,693 |
| 시 비 | 238,275 | 79,546 | - | - | 18,885 | 18,885 | 59,243 | 59,243 | 1,418 | 1,418 | 36,036 | - | 122,693 |

【집행실적】

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--------|------|--------|--------|-------|------|
| 계 | 79,546 | | 18,885 | 59,243 | 1,418 | |
| 시 비 | 79,546 | | 18,885 | 59,243 | 1,418 | |

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론·방송 보도 | SNS 소통 | 기타 시민참여 |
|------------|--------|----------|----------|--------|---------|
| 4 | - | - | 1 | - | 1 |

- 2022. 3. : 월곶~판교선 추진 홍보(경인뉴스 등)
- 2022. 9. : 월곶~판교선 6공구 건설공사 현수막 게시
- 2022. 10. : 6공구 주민설명회 개최
- 2024. 7. : 7공구 주민설명회 개최
- 2024. 10. : 5공구 주민설명회 개최
- 2025. 5. : 5공구 만안초교 학부모 간담회 개최

□ 향후 추진계획

- 2026.~ : 파일 천공 및 향타(5공구), 환승센터 굴착 및 터널 구조물 공사착수(6공구), 파일 및 복공판 설치완료(7공구), 지장물 이설공사(8공구) 예정