

3-3

GTX-C 인덕원역 조속 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	예산			○				38%	2028년
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	철도교통과장	이준표	☎2310	
필요(재정)			국가·자체				철도사업팀장	박갑주	☎5010	
							주무관	강영일	☎5646	

□ 최종목표

GTX-C 민간투자사업 중 인덕원역 구간 공사 추진

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
연차별 추진계획	실시계획 승인	시↔민간사업자 협약체결	공사 착공	공사 시행

□ 확인지표

- 시-민간사업자 간 협약 후 국토교통부 실시계획 승인 및 공사 공정률

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2028.
- 위치/연장 : 덕정(양주)~삼성(서울)~인덕원(안양)~수원 / L=약 86km
 - ▶ 안양시 : 인덕원역 설치
- 유형 : 광역철도(민간투자사업 : 지티엑스씨(주))
- 사업비 : 약 4조6,084억원(시 부담금 : 약 1,208억원)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
시↔민간사업자 간 협약	■	■															
국토부 실시계획 승인 및 착공			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
공사 및 협의															■	■	■

□ 추진실적

- 2019. 10. ~ 2020. 5. : GTX-C 인덕원 정차 사전타당성조사 실시(市)
- 2021. 6. : GTX-C 우선협상대상자 선정(국토교통부)
 - ▶ 인덕원역 추가 정차 제안(현대건설 컨소시엄)
- 2022. 2. : 인덕원역 추가 실시협약(안) 반영(국토교통부)
- 2022. 9. : 안양권 철도사업 추진 건의서 제출(국토교통부 장관)
- 2023. 2. : 인덕원역 통합정거장 재설계 추진보고회(국가철도공단)
 - ▶ GTX-C 등 4개 노선

- 2023. 7. : 민간투자사업 심의위원회 통과(기획재정부)
- 2023. 8. : 환경영향평가서(초안) 주민설명회
- 2023. 8. : 실시협약 체결(국토교통부-현대건설)
- 2023. 12. : 실시계획 승인(국토부)
- 2024. 1. : 인덕원역 설치 협약체결(시-사업시행자)
- 2024. 7. : 재설계 설계심사 완료
- 2025. 9. : 도로관리심의 조건부 가결(지장물 조사 착공 승인)

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 실시계획 승인(국토교통부)
- 인덕원역 설치협약 체결(시↔사업시행자)

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	120,800	31,437	25,037	25,037	17,950	6,400	-	-	77,813
시 비	120,800	31,437	25,037	25,037	17,950	6,400	-	-	77,813

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	31,437	-	-	25,037	6,400	-
시 비	31,437	-	-	25,037	6,400	-

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	-	-	3	-	-

- 2020. 7. : GTX-C 인덕원 정차 범시민추진위원회 발대식 개최 홍보
- 2021. 6. : GTX-C 우선협상대상자 선정(인덕원역 추가 정차) 홍보
- 2023. 8. : 환경영향평가서(초안) 주민설명회 홍보
 - ▶ 시 홈페이지, 동 행정복지센터, SNS, 언론매체, 현수막 부착, 버스정류장 BIS 표출, 범시민추진위원회 참석 요청 공문 발송 등
- 2024. 1. : GTX-C 노선 인덕원역 설치 협약 홍보(연합뉴스 등)

□ **향후 추진계획**

- 2026. 상반기 : 지장물 이설 공사 등 본공사 본격 추진 예정