

3-9

신안산선 석수역 출입구 신설 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	예산			○				67%	2026년12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	철도교통과장	이준표	☎2310	
해당없음			국가·자체				철도사업팀장	박갑주	☎5010	
							주무관	김지용	☎2710	

□ 최종목표

신안산선 개통(국토교통부, 넥스트레인(주))

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
연차별 추진계획	공사 시행	공사 시행	공사 시행	공사 준공

□ 확인지표

- 신안산선 복선전철 건설공사(석수역) 공정률

□ 사업개요 [신안산선]

- 기 간 : 2019. ~ 2026.
- 위치/연장 : 안산~광명~석수(안양)~여의도, 송산차량기지~시흥시청~광명 / L=약 45km
- 유 형 : 광역철도(민간투자사업 : 넥스트레인(주))
- 사 업 비 : 약 3조3,895억원(광역교통 시설 분담금 : 약 129억원)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업 시행																	

□ 추진실적

- 2018. 12. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정(넥스트레인(주))
- 2019. 8. : 실시계획 승인(국토교통부)
- 2019. 9. : 신안산선 착공
- 2020. 4. : 교통영향평가 심의결과 통보(국토교통부)
- ※ 석수역 연현마을 방향 출입구 신설안 포함

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 신안산선 사업에 석수역 추가 출입구 신설 계획 반영
 - ▶ 사업시행자 전액 비용부담

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2020~2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	12,934	12,934	4,781	4,781	1,662	1,662	1,767	1,767	4,724	4,724	-	-	-
시 비	12,934	12,934	4,781	4,781	1,662	1,662	1,767	1,767	4,724	4,724	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2020~2022	2023	2024	2025	2026
계	12,934	4,781	1,662	1,767	4,724	
시 비	12,934	4,781	1,662	1,767	4,724	

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	-	1	-	-

- 2022. 3. : 언론보도 홍보(대한경제 등)

□ **향후 추진계획**

- 2026. : 공사 준공