

4-11

도심지 및 통학로 주변 지중화 사업 지속 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	예산			○				80%	2026년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	도로과장	이희석	☎2430	
해당없음			자체				도로정비팀장	김종곤	☎2433	
							주무관	박준영	☎5692	

□ 최종목표

도심지 및 통학로 주변 지중화 사업을 시행하여 안전한 보행권 확보 및 도시미관 개선

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
사업선정	-	-	-	1건
협약체결	-	-	-	
실시설계	-	-	-	
지중화완료	-	-	-	5건

□ 확인지표

○ 지중화사업 완료

□ 사업개요

사업명	사업개요
안양로 일원 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 만안구 안양로 (안양여고사거리 ~ 안양대교) · 사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 1,369m · 사업비 : 75억원(시 39, 한전 15, 통신 19, (주)KT 2) · 사업기간 : 2020. 2. ~ 2026. 2. · 시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT

사업명	사업개요
양화로 일원 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 만안구 박달동 양화로 (박달사거리 ~ 박석교) · 사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 1,060m · 사업비 : 73억원(시 38, 한전 18, 통신 15, (주)KT 2) · 사업기간 : 2020. 2. ~ 2026. 4. · 시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT
안양초등학교 통학로 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 만안구 안양동 관악대로, 현충로 (안양초교 정문 일원, 우체국사거리~비산고가교) · 사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 600m · 사업비 : 39억원(시 10, 국 6, 도5, 한전 9, 통신 7, (주)KT 2) · 사업기간 : 2021. 3. ~ 2026. 3. · 시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT
관악대로 샘모루초등학교 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 동안구 관악대로 (비산사거리 ~ 학운교사거리) · 사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 1,450m · 사업비 : 101억원(시 42, 국 14, 한전 22, 통신 22, (주)KT 1) · 사업기간 : 2022. 3. ~ 2026. 6. · 시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT
별말초등학교 통학로 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 평촌동 행정복지센터 삼거리 ~ 별말초교 구간 · 사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 500m · 사업비 : 34억원(시 13, 국 5, 한전 7, 통신 7, (주)KT 2) · 사업기간 : 2022. 3. ~ 2026. 2. · 시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT
관양중학교 통학로 지중화사업 (계 획 사 업)	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 동안구 관악대로 및 관평로 (관양중 ~ 노을어린이공원) · 사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 500m · 사업비 : 약 30억원(미정) · 사업기간 : 2026. 2. ~ 2028. 12. · 시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT

□ 연차별 · 분기별 로드맵













세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
안양로 일원																	
양화로 일원																	
안양초등학교 통학로																	
관악대로 샘모루초등학교																	
별말초등학교 통학로																	
관양중학교 통학로																	

□ 추진실적

○ 사업별 추진실적

사업명	추진실적
안양로 일원 지중화 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 4. : 실시설계 착수 • 2021. 6. : 실시설계 완료 • 2021. 9. : 지중화 관로 공사 착공 • 2022. 10. : 관로 공사 완료 • 2023. 6. : 케이블 신설 및 접속공사 완료 • 2024. 1. : 케이블시험 및 가압 • 2025. 7. : 가공→지중전환 완료
양화로 일원 지중화 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 4. : 실시설계 착수 • 2021. 6. : 실시설계 완료 • 2021. 10. : 분담금 납부 완료 • 2022. 7. : 지중화 관로 공사 착공 • 2023. 6. : 관로 공사 완료 • 2024. 4. : 케이블 신설 및 접속공사 완료 • 2025. 6. : 가공→지중전환 완료
안양초등학교 통지중화 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 2021. 4. : 실시설계 착수 • 2021. 7. : 실시설계 완료 • 2021. 10. : 분담금 납부 완료 • 2022. 7. : 지중화 관로 공사 착공 • 2023. 10. : 관로 공사 완료 • 2024. 5. : 케이블 신설 및 접속공사 완료 • 2024. 12. : 케이블시험 및 가압 • 2025. 10. : 가공→지중전환 완료
관악대교 샘물루초등학교 지중화 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 2022. 3. : 협약체결 • 2022. 5. : 경기도 투자심사 • 2022. 12. : 실시설계 완료 • 2023. 4. : 제2회 추경 예산 편성 • 2023. 5. : 분담금 납부 • 2023. 6. : 지중화 관로 공사 착공(관로 매설중) • 2025. 8. : 관로 공사 완료
별말초등학교 통지중화 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 2022. 3. : 협약체결 • 2022. 3. : 지방재정 투자심사 • 2022. 12. : 실시설계 완료 • 2023. 4. : 제2회 추경 예산 편성 • 2023. 5. : 분담금 납부 • 2023. 7. : 지중화 관로 공사 착공 • 2024. 11. : 관로 공사 완료 • 2024. 12. : 케이블 신설 및 접속공사 완료 • 2025. 3. : 가공→지중전환 완료 • 2025. 5. : 가공선로 철거
관양중학교 통지중화 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 2024. 4. : 녹색도시 분과위원 공약사항 변경 요청 • 2024. 5. : 민관협치위원회 공약사항 변경 결정 • 2024. 7. : 지중화사업 신청 • 2025. 3. : 지중화사업 미승인 통보 • 2025. 7. : 지중화사업 재신청

○ 사업별 위치도 및 현장사진

사업명	위치도	현장사진
안양로 일원 지중화 사업		
양화로 일원 지중화 사업		
안양초등학교 통학 지중화 사업		
관악대로 샘모루초등학교 지중화 사업		
벌말초등학교 통학 지중화 사업		
관양중학교 통학 지중화 사업		

□ **자체 점검결과**

- 지자체 요청사업 및 그린뉴딜 지중화사업으로 선정된 5개의 사업은 한전 및 통신사와 협약체결 완료 후 사업 정상 추진
- 2023년 미선정된 일반 지중화사업인 호계3동 경수대로 지중화사업과 관련하여, 2023년 6월 지중화사업 운영기준 개정에 맞춰 평가점수 고득점 획득을 위하여 사업구간 축소(1km→0.5km) 및 복구포장 지자체 시행으로 변경하여 2024년 지중화사업계획 제출하였으나 미선정되어,
- 정부주관 「그린 뉴딜정책」 사업의 지중화사업이 국비지원(총사업비의 20%)이 이루어짐에 따라 한전에서도 그린뉴딜사업을 적극적으로 추진하고 있는 실정이며, 한전의 재정 악화로 일반 지중화사업 선정 어려움이 있어 그린뉴딜 지중화사업(통학로 주변)으로 공약사업 변경하였음
- 2024년 7월 12일(금) 한전에 2025년 지중화사업계획 제출하였으나 최종 사업 미승인 통보(2025. 3. 14.(금))되었으며, 2026년도 사업 대상지로 2025년 7월 중 재신청 하였음 (2026년 2월 승인 결과 알림 예정)

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	16,500	13,500	10,100	10,100	3,400	3,400	-	-	-	-	3,000	-	-
국비	2,800	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	-	900	-	-
시비	6,300	5,600	3,500	3,500	2,100	2,100	-	-	-	-	700	-	-
기타	7,400	6,000	4,700	4,700	1,300	1,300	-	-	-	-	1,400	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	13,500	10,100	3,400			
국비	1,900	1,900				
시비	5,600	3,500	2,100			
기타	6,000	4,700	1,300			

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
2	-	-	1	-	-

▶ 2023. 6. 8. : 별말초교 통학로 지중화사업 관련 학부모 설명



○ 시민소통 계획

- ▶ 공사 일정 등 공사계획을 적극적으로 홍보하여 원활한 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 향후 추진계획

사 업 명	향후 추진계획
안양로 일원 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 2025. 12. : 가공선로 철거 · 2026. 2. : 전주철거, 공사 준공 및 정산
양화로 일원 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 2026. 3. : 가공선로 철거 · 2026. 4. : 전주철거, 공사 준공 및 정산
안양초등학교 통학로 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 2025. 12. : 가공선로 철거 · 2026. 3. : 전주철거, 공사 준공 및 정산
관악대교로 샘모루초등학교 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 2026. 1. : 케이블시험 및 가압 · 2026. 3. : 가공→지중전환 · 2026. 4. : 가공선로 철거 · 2026. 6. : 전주철거, 공사 준공 및 정산
별말초등학교 통학로 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 2026. 1. : 전주철거, 가공선로 철거 · 2026. 2. : 공사 준공 및 정산
관양중학교 통학로 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> · 2026. 2. : 2026년 지자체 요청 지중화사업 승인 알림 예정