

11-12

교육가족을 위한 미래교육센터 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기후	예산			○				45%	2030년
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	교육청 소년과장 창의교육팀장 주무관	김혜영 김동의 송주영	☎2240 ☎5872 ☎2765	
필요(재정)			자체							

최종목표

미래교육센터를 건립하여 10만 교육 가족을 아우를 수 있는 교육공간 조성

연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
미래교육센터 건립	건립방향 설정, 타당성조사(추경)	건립대상 부지 검토 (관련부서 및 기관 협의)	건립대상 부지 검토 (관련부서 및 기관 협의)	건립대상 부지 확정, 기본계획 수립	건축설계 협의

확인지표

- 교육가족을 위한 미래교육센터 건립

사업개요

- 사업기간: 2023년 ~ 2030년
- 검토부지: 적정부지 검토 중
- 사업내용
 - ▶ (다양한 공간) 전시실, 소극장, 강당 및 진로 체험가능한 공간 조성
 - ▶ (교육방송센터) 교육콘텐츠 개발, 강연, 교육 등 온라인 교육 등
 - ▶ (인재육성재단) 전용 공간 확보, 안정적 장학재원 마련을 위한 수익사업 공간

연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026				2027		임기 후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2					
추진방향설정																					
타당성 용역																					
건립대상 부지 검토 (관련부서 및 기관 협의)																					
건립대상 부지 확정 및 기본계획 수립																					
건축설계 협의																					
착공 및 준공																					

□ **추진실적**

- 2022. 9.: 미래교육센터 건립 관련부서 회의 개최
 - ▶ 최초 검토 부지(만안각) 미래교육센터 건립에 부적합
 - ▶ 구)농림축산검역본부: 시청사 이전 계획 이후 수요계획 도입
- 2023. 3.: 미래교육센터건립 기본구상 및 타당성 조사 용역 계획 보고
- 2023. 5.: 검토부지 타당성조사 용역비 2023년 제2회 추경예산 편성
- 2023. 6.: 용역 대상후보지 선정 검토, 일상감사계약심사계약의뢰
- 2023. 7.: 업체계약 및 용역 착수, 착수보고회 개최
- 2023. 8.: 착수보고회 의견 검토를 위한 관련부서 협의
- 2023. 9.: 미래교육센터 건립 주민의견 조사
- 2023. 10.: 용역 중간보고회 개최
- 2023. 11.: 용역 최종보고회 개최 및 용역완수
- 2023. 12.: 종합운동장 동측일원 재개발정비사업 정비계획 의견서 제출(도시정비과)
- 2024. 1.: 종합운동장 동측일원 재개발정비사업 조합 회신(센터도입 반영)
- 2024. 6.: 건립후보지 관련 시정질문 및 민원접수
- 2025. 4.: 학교복합시설 공모사업 부지 검토 협의(교육지원청)
- 2025. 12.: 해관재단 정비사업 부지 검토 문의(안양도시공사)

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 효율적이고 실현가능한 방법을 모색하기 위해 관련부서 회의 등 협업
- 시 재정부담 완화를 위한 적정부지 확보 노력

【개선계획】

- 사업 추진일정에 따라 차질 없이 진행되도록 사전준비 철저

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적 (단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	-	-	-	1

- ▶ 2023. 9. 22.~10.13.: 미래교육센터 건립 관련 주민의견조사

□ **향후 추진계획**

- 건립대상 부지 관련부서 및 기관 협의 적극 추진
- 내실있는 사업추진 위한 우수사례 벤치마킹, 전문가 의견 추가수렴