

12-7

수암천 하천정비 및 주차장·공원 조성사업

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	예산			○				41%	2027년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	생태하천과장		한현규	☎2325	
해당없음			자체			하천관리팀장		김병욱	☎2331	
					주무관		김동연	☎2922		

최종목표

수암천 하천정비 및 주차장·공원 조성사업 준공

연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 12월
공사	공사진행	공사진행	공사진행	공사진행	공사준공

확인지표

- 공사 준공

사업개요

- 자연형 하천조성 0.27km, 지하저류조 30,000m<sup>3</sup>
- 공영주차장 261면, 공원 4,707m<sup>2</sup>

연차별·분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사 진행																	

추진실적

- 2024. 3.: 복개 철거 완료
- 2024. 6.: 석면 철거 완료
- 2024. 8.: 건물 철거 완료
- 2025. 11.: 흙막이 공사 완료

○ 관련사진



조감도



최근 공사 사진

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 복개·건물 철거 및 하천정비·흙막이 공사 원활한 진행

【개선계획】

- 신속히 사업 추진

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후 (계획)
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	50,403	19,963	1,003	1,003	15,738	3,471	15,600	9,829	13,654	5,660	4,245	-	163
도 비	37,890	11,627			12,638	138	12,500	5,829	12,507	5,660	245	-	-
시 비	12,513	8,336	1,003	1,003	3,100	3,333	3,100	4,000	1,147	-	4,000	-	163

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	20,513	1,020	3,441	4,597	11,455	-
도 비	12,205	356	858	4,012	6,979	-
시 비	8,308	664	2,583	585	4,476	-

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
				3	

- ▶ 안양시청 홈페이지 분야별 정보(도시/건축/부동산-공사안내-시설공사)
- ▶ 안양시청 홈페이지 배너 게재(2024. 10.)
- ▶ 안양안양 소식지 게재(2025년 1월호-2025년 주요추진사업)

□ **향후 추진계획**

- 2027. 12.: 사업완료