

15-1

체육회관 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기후	비예산			○				2%	2028년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	체육과장		송기찬	☎5910	
필요 (재정)			자체			체육시설팀장		이인수	☎2146	
					주무관		박창은	☎2695		

□ 최종목표

관내 체육회관을 건립하여 체육행정의 구심적 역할 기여

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
체육회관 건립	-	건립부지 선정 검토 및 협의	건립부지 확정	건립내용 협의 및 검토	설계 및 공사추진

□ 확인지표

- 체육회관 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.
- 사업내용 : 사무공간, 이용자 공간, 직원 공간 등 체육회와 협의 후 필요한 내부공간 면적을 확정할 계획임

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
건립부지 선정 검토 및 협의							■	■	■	■	■						
건립부지 확정												■	■	■			
건립내용 협의 및 검토															■	■	
설계 및 공사추진																■	

□ **추진실적 및 계획**

- 체육회관 건립사업은 당초 종합운동장 스포츠테마파크 조성사업과 연계하여 검토 중이었으나, 현재 재개발 정비사업 부지 내 단독부지로 건립계획(안)을 협의함.

□ **자체 점검결과**

- 관내 체육회관을 건립하여 생활체육 활성화에 기여할 것으로 사료됨

□ **연차별 투자계획 및 집행**

- 해당없음

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적 (단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
		실적없음			

□ **추진실적**

- 2024. 2. : 체육회관 건립 부지 검토
- 2024. 3. : 체육회관 건립 부지 협의 의견 제출
- 2025. 2. : 공공청사 기부채납 계획 수요조사 의견 회신(체육회관 부지)
- 2025. 4. : 공공청사 활용계획 확정

□ **향후 추진계획**

- 2026. 1. : 체육회관 규모 등 검토
- 2026. 5. : 계획안 조율 및 협의
- 2026. 9. : 건립 계획 설계
- 2027. 1. : 건축인허가
- 2027. 6. : 공사착공
- 2028. 12. : 공사완료