

3-15

이안아파트 앞 저소음 포장공사

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2024년 9월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	만안 건설과장		임상훈	☎3406	
필요 (재정)			자체			도로관리팀장		안상표	☎3484	
					주무관		박치만	☎3487		

□ 최종목표

경수대로상 대규모 주거단지 인근 저소음 포장으로 쾌적한 도로환경 조성

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년~2026년
포장공사	국도비 및 2024년 본예산 지원신청	1회추경 예산 확보(14억원) 하반기 공사 준공	-

□ 확인지표

- 경수대로 일부 구간(예술공원고가~삼막삼거리) 개질아스콘(저소음) 포장 완료

□ 사업개요

- 공사 구간 : 경수대로(양명고~석수역 육교) 일원
- 공사 기간 : 2024. 8. 30. ~ 9. 27.
- 사업 내용 : 개질아스콘(PSMA) 파쇄 포장 A=362a
- 소요사업비: 1,400백만원

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
국도비 지원 및 본예산신청																	
현장조사 및 설계																	
착공 및 준공																	

□ 추진실적

- 2022. 7. ~ 2023. 9. : 특교세 및 특조세 지원 신청 (미선정)
- 2023. 9. : 2024년 본예산 요구 (미반영)
- 2024. 3. : 2024년 1회 추경예산 요구
- 2024. 5. 22.: 2024년 1회 추경예산 배정
- 2024. 5. 29.: 실시설계용역 착수
- 2024. 6. 26.: 실시설계용역 완수
- 2024. 7. 31.: 공사 계약
- 2024. 8. 30.: 공사 착공
- 2024. 9. 27.: 공사 준공



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 경수대로 일원 개질아스콘 포장으로 소음 저감, 안전사고 예방 효과를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	1,400	1,400	-	-	-	-	1,400	1,400	-	-	-	-	-
시비	1,400	1,400	-	-	-	-	1,400	1,400	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	1,374	-	-	1,374	-	-
시비	1,374	-	-	1,374	-	-