

1-2

## IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산	○						100%	2024년 3월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	스마트도시정보과장 통합센터팀장 주무관	김옥분	☎5370	
해당없음				자체				이석규	☎5005	
								이학선	☎5303	

## □ 최종목표

- IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립
- 스마트도시정보 플랫폼 구축 및 센터 이전

## □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립	준공('23.12.)	-	-	-
플랫폼 구축	계약 및 착수	준공('24.3.) 서비스 안정화	서비스 확대	서비스 확대
센터 이전	계약 및 착수	준공('24.3.) 서비스 안정화	지속 운영	지속 운영

## □ 확인지표

- IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립 사업 준공계
- 스마트도시정보 플랫폼 구축 및 이전 사업 완료계

## □ 사업개요

- IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립
  - ▶ 위치: 동안구 평촌대로243번길 42(동안구청 부지 내)
  - ▶ 규모: 지하1층/지상4층, 연면적 5753.92㎡
  - ▶ 주요시설: 스마트도시통합센터, 홍보체험관, 자율주행차고지, 장비실 등

○ 스마트도시정보 플랫폼 구축

- ▶ 안전·교통·환경·복지 통합
- ▶ 스마트도시정보 플랫폼 하드웨어 및 소프트웨어, 기반시설 구축

○ 스마트도시통합센터 이전

- ▶ 시스템별 공간 분리, 상호 연계성 및 향후 확장성을 고려한 센터 이전
  - 現 센터의 광자가통신망(행정망, 국가재난안전통신망, 교통망, 방범망 등)의 중단을 최소화하여 이설 완료
- ▶ 스마트도시통합센터 정보시스템실 통신·전산·기계 최적화 구성
- ▶ 국가재난안전통신망 네트워크 환경 구축 및 통신관로 굴착, 광케이블 포설 등 통신망 구축



□ 연차별·분기별 로드맵

세부 추진계획		2023				2024				2025				2026		임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립	공사 시행															
	준공															
스마트도시정보 플랫폼 구축 및 센터 이전	계획 수립															
	발주 및 계약															
	사업 시행															
	완료 후 지속 추진															

□ 추진실적

- 2020. 2. ~ 11. : 구축 보고, 공유재산 변경, 지방재정 투자심의 등
- 2021. 3. : 공공건축물 설계 공모 추진 및 설계용역 착수
- 2021. 9. : 센터이전(플랫폼 구축) 설계용역 착수
- 2021. 12. : 건립공사 기본 및 실시 설계용역 완료
- 2022. 4. : 건설폐기물처리 용역 계약 체결  
: 본인증 용역 계약체결  
: 설계의도 구현 용역 계약 체결

- 2022. 5. : 건립공사 착공  
: 임목폐기물 처리용역 계약 체결
- 2022. 6. : 센터이전(플랫폼 구축) 설계용역 완료  
: 소방공사 계약 체결  
: 통신공사 계약 체결  
: 전기공사 계약 체결
- 2022. 8. : 해체공사 감리용역 계약 체결  
: 석면해체 제거 공사 완료  
: 동안구청 행려자 임시보호소 및 공무원 휴게실 건립 공사 기본 및 실시 설계용역 완료  
: 자율주행사업 홍보관 전시 및 인테리어 설계용역 착수
- 2022. 11. : 자율주행사업 홍보관 전시 및 인테리어 설계용역 완료
- 2023. 2. : 센터이전(플랫폼 구축) 사업 계약 의뢰
- 2023. 3. : 동안구청 행려자 임시보호소 및 공무원 휴게실 건립 공사 착공
- 2023. 5. : 센터이전(플랫폼 구축) 사업 착수
- 2023. 7. : 센터이전(플랫폼 구축) 사업 착수보고회
- 2023. 9. : 동안구청 행려자 임시보호소 및 공무원 휴게실 건립 공사 준공
- 2023. 12. : 센터 건립 공사 준공
- 2024. 2. : 건물 인허가 및 사무실 이전
- 2024. 3. : 센터이전(플랫폼 구축) 사업 완료



건립 중

건립 후



위 치 도

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립을 위한 부지 및 예산 확보
- 지방재정투자심사, 공유재산 변경심의 등 각종 절차를 준수하여 추진
- IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립을 통해 시청사 건물의 공간 부족에 대한 문제점의 시급성 해소

【개선계획】

- 거점센터 구축을 통해 IoT 공공서비스 선도할 수 있는 道 광역센터로 확대 발전 도모
- 스마트도시 안양을 상징하고 거점센터의 특색을 반영한 효율적이고 능률적인 공간 조성

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	15,335	15,335	1,700	1,700	13,635	13,635	-	-	-	-	-	-	-
시 비	13,635	13,635	-	-	13,635	13,635	-	-	-	-	-	-	-
기 타 (특조금)	1,700	1,700	1,700	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	24,584	4,395	11,233	8,956		
시 비	20,920	4,046	7,918	8,956	-	-
기타 (특조금)	3,664	349	3,315	-	-	-

※ 2022년 이전 확보된 예산 이월

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	7	9	-	-

▶ 언론 · 방송 보도

<p><b>안양시 비산동에 IoT 공공 서비스 경기도 거점센터</b></p> <p>안양시는 연천, 고흥, 목지 등을 통합관리 및 사유인타(사)IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립공사 설계공모 당선작으로 Think Box를 선정했다고 3일 밝혔다.</p> <p>당선작 Think Box는 웨어러블스, 건축사무소가 설계한 작품이다.</p> <p>Think Box는 어두운 밤을 안전하게 밝혀주는 형사초청의 끝맺음 시민들과 정보를 공유하고, 수침하고, 생기는 공공서비스 공간을 제안했다.</p> <p>특히 용도에 따른 기능적 제시, 사람별 공간이용의 편의성 등에서 높은 점수를 받았다.</p>	<p><b>안양시, IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립 설계공모 Think Box 선정</b></p> <p>안양시는 연천, 고흥, 목지 등을 통합관리 및 사유인타(사)IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립공사 설계공모 당선작으로 Think Box를 선정했다고 3일 밝혔다.</p> <p>당선작 Think Box는 웨어러블스, 건축사무소가 설계한 작품이다.</p> <p>Think Box는 어두운 밤을 안전하게 밝혀주는 형사초청의 끝맺음 시민들과 정보를 공유하고, 수침하고, 생기는 공공서비스 공간을 제안했다.</p> <p>특히 용도에 따른 기능적 제시, 사람별 공간이용의 편의성 등에서 높은 점수를 받았다.</p>
<p><b>인천일보(2021.3.2)</b></p> <p><b>안양시 IoT 공공서비스 도 거점센터 설계공모 당선작 발표</b></p> <p>지상 4층 규모 내년 1월 착공, 2023년 하반기 준공예정</p>	<p><b>기호일보(2021.3.3)</b></p> <p><b>안양시, IoT 공공서비스 경기도 거점센터 설계공모 당선작 발표</b></p> <p>지상4층 규모 내년 1월 착공, 2023년 하반기 준공예정</p>
<p><b>브릿지경제(2021.3.3)</b></p> <p><b>안양시 스마트도시통합센터 신축 개관</b></p> <p>지하 1층~지상 4층 규모의 초대형 관제센터          자율주행·스마트 안전도로 등 홍보체험관 갖춰          디지털 안양특별자치시 선포한 최대호 시장, “글로벌 혁신성장 거점센터로 성장할 것”</p> <p>[보안뉴스 협회식 기자] 세계 속의 스마트도시 안양을 대표하는 스마트도시통합센터가 연면적 5,753㎡에 지하 1층~지상 4층 규모로 새롭게 태어났다.</p> <p>▲4월 17일 안양시 스마트도시통합센터 개관식이 진행됐다(사건-안양시)</p> <p><b>보안뉴스(2024. 4. 25.)</b></p>	<p><b>경인매일(2021.3.2)</b></p>

▶ 민간전문가 자문



기본설계 자문회의(2021.07.05.)



설계경제성 검토회의(2021.09.13.)



플랫폼 구축 자문회의(1차-2022.05.30.)



현장 자문회의(1차-2022.07.29.)



현장 자문회의(2차-2022.08.23.)



인테리어 설계용역 자문회의(1차-2022.11.16)



스마트도시정보플랫폼 구축사업 착수보고(2023.07.12.)

○ 시민소통 계획

- ▶ 거점센터 내 시민들이 쉽게 이용할 수 있는 홍보체험관 및 자율주행 탑승체험 마련
- ▶ 지속적인 언론 및 방송 보도 추진