

10-14

장애인 복합문화관 건립 마무리

사업구분			이행구분						이행률	완료시기	
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수				
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래			
계속	임기내	예산	○							100%	2024년 4월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	장애인복지과장	김정민	☎2270		
필요 (재정)			국가·자체				장애인시설팀장	서원경	☎5299		
							주무관	이은정	☎5574		

최종목표

- 장애인을 위한 생활체육의 보급과 발전을 위한 기반시설 조성
- 장애인의 평생교육 여건 개선 및 평생학습 기회 확대
- 발달장애인을 위한 교육 및 돌봄 기관으로 개별특성에 맞는 서비스제공
- 장애인의 가족지원 사회적응 프로그램 개발, 자조모임 운영 등 장애인 가족복지지원

연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
장애인복합문화관 건립	수탁법인 모집공고	수탁법인 선정, 준공 및 개관	-	-

확인지표

- 장애인복합문화관 건립 마무리

사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 4월 말
- 사업부지 : 만안구 냉천로 39 [만안평생교육센터 테니스장 및 주차장]
- 부지면적 : 8,794㎡
- 연 면 적 : 9,989.57㎡ (지하3층~지상4층)
- 주요시설
 - ▶ 반다비 체육관
 - ▶ (발달)장애인 평생교육센터
 - ▶ 장애인가족지원센터
- 소요예산 : 341.4억원(국민체육진흥기금 30억원, 경기도 특별조정교부금 15억원, 시비 296.4억원)

연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사발주 및 착공																	
완료 후 사업추진																	

□ 추진실적

- 2018. 8. : 타시 우수시설 자료수집 및 벤치마킹
- 2019. 1. : 장애인관계기관 및 부모회, 부모연대 의견 수렴
- 2019. 1.21. : 건립 기본계획(안) 방침 결재
- 2019. 1.24. : 지방재정영향평가 심의 완료
- 2019. 2. : 보사환경위원회 간담회 개최(사업설명)
- 2019. 3. 4. : 문화체육관광부 ‘2019 장애인 생활밀착형 국민체육센터 공모 선정(*국비(국민체육공단 지원금) 30억원/ 3년 30억(년10억))
- 2019. 4. 8. : 장애인복합문화관 추진상황 중간보고
- 2019. 6.28. : 공유재산관리계획 자체심의
- 2019. 7. 1. : 중앙) 지방재정 투자심사 조건부 승인
- 2019. 7. 5. : 안양해솔학교 방문 학교장 면담 및 자문
- 2019. 8. 9. : 지방재정계획(용역과제) 심의
- 2019.10. 1. : 공유재산 관리계획 변경안 시의회 승인
- 2019.10.15. : 공간 구성 의견(장애인단체 및 시설운영자) 수렴
- 2019.11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019.12.12. : 주요 현안사항 전문가 자문 및 의견수렴 결과 보고 (건립 규모 및 소요예산 조정)
- 2020. 1. 3. : 안양시 장애인 체육회 실무회의
- 2020. 1. 7. : 건축설계 용역 의뢰(시설공사과)
- 2020. 2.10. : 건축설계 공모(시설공사과)
- 2020. 5.20. : 건축설계 공모작 선정((주)라온엔지니어링 건축사 사무소)
- 2020. 7.21. : 장애인복합문화관 건축공사 기본 및 실시설계용역 계약
- 2020.12.16. : 문화체육관광부 기본설계 설명회
- 2021. 2.24. : 장애인복합문화관 기본설계 시장님 최종 보고회
- 2021. 4. 7. : 안양시의회 기본설계 설명회 추진
- 2021. 5.31. : 장애인복합문화관 건축공사 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021. 8.31. : 장애인복합문화관 건축공사 건설사업관리(감리) 용역 계약
- 2021. 9.15. : 장애인복합문화관 건축공사 착공
- 2022. 9.17. : 2022년 경기도 1차 특별조정교부금 사업 결정(15억원)
- 2023. 12.13. : 성남시 한마음복지관 벤치마킹
- 2024. 1. 25. : 장애인복합문화관 운영법인 선정
- 2024. 4월말: 장애인복합문화관 완공(100% 완료)



공모당선작



위치도

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	34,140	34,136	16,545	16,545	15,713	15,713	1,882	1,878	-	-	-	-	-
국비	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비 (특조금)	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	29,640	29,636	12,045	12,045	15,713	15,713	1,882	1,878	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	33,711	5,867	10,511	17,333	-	-
국비	3,000	3,000	-	-	-	-
도비 (특조금)	1,500	1,390	110	-	-	-
시비	29,211	1,477	10,401	17,333	-	-

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
12	-	15	2	1	1

- ▶ 2017. 11. : 안양시 장애인복지 발전방안 연구용역 실시
 - 장애인설문조사 실시 및 투자사업 선정 등
- ▶ 2018.11. ~ 2019.1. : 장애인복지관 및 부모회, 부모연대 의견 수렴
 - 2018. 11. 5./ 11. 19. : 수리장애인종합복지관
 - 2018. 12. 3. : 장애인부모연대, 장애인부모회
 - 2019. 1. 4. : 관악장애인종합복지관
- ▶ 2019. 5. 31. : 장애인단체(10개 단체) 사업설명회 추진
- ▶ 2019. 6. 3. : 안양6동 주민자치위원회 사업설명회 추진
- ▶ 2019. 6. 24. : 안양6동 통친회 사업설명회 추진
- ▶ 2019. 6. 25. : 수리장애인종합복지관 이용인부모회 추진상황 설명
- ▶ 2019. 7. 5. : 안양해솔학교 방문면담 등 자문추진
- ▶ 2019. 7. 10. : 안양8동 주민자치위원회·통친회 사업설명회 추진
- ▶ 2019. 7. 25. : 안양8동 4개 경로당 회장 및 임원 등 사업설명회 추진
- ▶ 2019. 8. 1. : 안양8동 주민자치위원 등 간담회 추진
- ▶ 2019. 8. 8. : 안양6동 주민자치위원 등 간담회 추진
- ▶ 2020. 10. 8. : 장애인단체(8개 단체), 장애인복지관장(2개소) 등 간담회 추진
- ▶ 2021. 2. 19. : 장애인단체(9개 단체), 장애인복지관장(2개소)등 기본설계 설명회 추진
- ▶ 2021. 10. 12. : 장애인복합문화관 건립 관련 만안청소년수련관 간담회 추진
- ▶ 2024. 10. 28. : 장애인복합문화관 개관