

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산			○				50%	2026년 8월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	노인복지과장	정지형	☎2210	
필요(재정)			자체				노인정책팀장	염명희	☎2737	
							주무관	임서아	☎2164	

□ 최종목표

경로당을 소공원 옆에 신축하여 나무와 꽃이 있는 정원이 있는 경로당 조성으로 어르신들의 쉼터 기능과 더불어 세대 간 소통 및 만남의 장소 제공

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
정원이 있는 경로당 (갈산경로당 신축)	-	-	-	1개소

□ 확인지표

- 「정원이 있는 경로당」 조성

□ 사업개요

- 기간: 2020. 3. ~ 2026. 8.
- 대상: 갈산경로당 신축
- 내용
 - ▶ 갈산어린이공원 지하 공영주차장 조성사업으로 기존 경로당 철거 후 신축 예정
 - ▶ 경로당에서 소공원을 이용할 수 있도록 구조 반영
 - ▶ 경로당이 소공원에 위치하여 나무와 꽃이 있는 정원이 있는 경로당 조성으로 어르신들의 쉼터 기능 강화
- 사업량: 1개소
- 소요예산: 810백만원(공영주차장 조성 총사업비 18,800백만원)

《경로당 임시 시설 현황》

- 이전장소 : 동안구 갈산로 35, 상가
- 이전일시 : 2022. 6. 22.
- 임차현황 : 월세 임차 (보증금 3천만원/ 월 2,050천원)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역																	
공사																	

□ 추진실적

- 2022. 10.: 갈산경로당 신축 건축 허가
- 2023. 3.: 경기도 투자심사
- 2024. 2.: 설계적정성 검토(조달청)
- 2024. 7.: 건설사업관리용역 착수
- 2024. 8.: 공사 착공
- 2024. 11.: 공사계획 주민설명회 개최
- 2025. 3.: 경로당 골조공사
- 2025. 3.: 공원 조경공사 및 경로당 · 주차장 마감공사
- 2025. 10.: 경로당 이전비 26년 본예산 편성
- 2025. 11.: 경로당 의견청취
- 2025. 11.: 토공사 및 가시설공사 추진 중

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 경로당이 소공원에 위치하여 자연친화적 환경에서 쾌적한 어르신 쉼터 제공
- 어린이공원과 인접한 경로당 배치로 세대 간 소통 가능한 공동체 공간 창출

□ 연차별 투자계획 및 집행

- 「갈산 어린이 공원 지하 공영주차장 조성사업」 예산으로 추진

□ 시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 계획
 - ▶ 준공 후 다양한 매체를 통한 홍보

□ 향후 추진계획

- 2026. 7.: 공사 준공
- 2026. 8.: 경로당 이전