

12-10

**중앙공원, 자유공원 영·유아 아동시설 확충**

| 사업구분        |     |    | 이행구분 |      |      |        |     |       | 이행률   | 완료시기 |           |
|-------------|-----|----|------|------|------|--------|-----|-------|-------|------|-----------|
| 성격          | 기간  | 재원 | 완료   |      | 추진중  |        | 미착수 |       |       |      |           |
|             |     |    | 종료   | 지속추진 | 정상   | 부진     | 검토중 | 시기미도래 |       |      |           |
| 신규          | 임기내 | 예산 | ○    |      |      |        |     |       |       | 100% | 2023년 12월 |
| 중앙정부 도움 필요성 |     |    | 사업주체 |      | 추진부서 | 공원관리과장 |     | 최승갑   | ☎5090 |      |           |
| 해당없음        |     |    | 자체   |      |      | 동안공원팀장 |     | 정기철   | ☎2412 |      |           |
|             |     |    |      |      | 주무관  |        | 김인영 | ☎2413 |       |      |           |

**최종목표**

중앙·자유공원내 어린이 놀이공간이 협소하여 어린이와 영유아 간의 충돌 등 간섭이 있어 놀이공간을 분리 확충하여 안전하고 창의적인 놀이공간 제공

**연차별 목표**

| 구분        | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 실시설계용역    | 1식    |       |       |       |
| 주민설명회     | 1~2회  |       |       |       |
| 공사 추진     | 2개소   |       |       |       |
| 완료 후 지속관리 | 2개소   | 2개소   | 2개소   | 2개소   |

**확인지표**

- 중앙·자유공원 어린이놀이공간 2개소 분리 확충

**사업개요**

- 위 치 : 동안구 평안동 895 (중앙공원), 갈산동 1112(자유공원)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 11.
- 사업비 : 700백만원
- 사업내용
  - ▶ 기존 놀이시설(조합놀이대 등) 전면 교체
  - ▶ 영유아놀이공간 분리(별도 조성) 및 영유아 전용 놀이시설 설치
  - ▶ 모래놀이공간 조성 및 탄성포장 교체
  - ▶ 휴게시설 및 포장 정비

**연차별·분기별 로드맵**

| 세부 추진계획      | 2022 |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | 2026 |   | 임기후 |
|--------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|-----|
|              | 3    | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 |     |
| 실시설계용역 추진    |      |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |     |
| 주민설명회 및 의견청취 |      |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |     |
| 공사 착공 및 준공   |      |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |     |
| 완료 후 지속관리    |      |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |     |

□ 추진실적

- 2022. 12. 23. : 2022년 하반기 특별교부세 확보
- 2023. 1. 20. : 성립전 예산 편성
- 2023. 3. 2. : 실시설계용역 착수
- 2023. 6. 8. : 갈산동(자유공원) 주민설명회 개최
- 2023. 6. 28. : 평안동(중앙공원) 주민설명회 개최
- ※ 사업취지에 맞게 안전한 놀이공간이 조성되도록 사업 추진 요청
- 2023. 9. 11. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2023. 10. 13. : 공사착공
- 2023. 12. 29. : 공사준공



□ 자체 점검결과

- 아이들의 눈높이에 맞는 놀이시설을 설치하고자 어린이집, 유치원 원생 및 초등학생들에 놀이시설 선호도 조사 실시하여 결과 반영
- 사업계획시기에 맞춰 원활하게 진행

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】 ※ 특별교부세 (단위:백만원)

| 구분  | 계   |     | 2022 |     | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026.6월 |    | 임기후 |
|-----|-----|-----|------|-----|------|----|------|----|------|----|---------|----|-----|
|     | 계획  | 확보  | 계획   | 확보  | 계획   | 확보 | 계획   | 확보 | 계획   | 확보 | 계획      | 확보 |     |
| 계   | 700 | 700 | 700  | 700 |      |    |      |    |      |    |         |    |     |
| 기 타 | 700 | 700 | 700  | 700 |      |    |      |    |      |    |         |    |     |

**【집행실적】**

(단위:백만원)

| 구분  | 계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.6 |
|-----|-----|------|------|------|------|--------|
| 계   | 700 |      | 700  |      |      |        |
| 기 타 | 700 |      | 700  |      |      |        |

※ 실시설계용역비 집행, 집행시기 미도래

**□ 시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론·방송 보도 | SNS 소통 | 기타 시민참여 |
|------------|--------|----------|----------|--------|---------|
| 2          | -      | -        | -        | -      | 1       |

- ▶ 2023. 4. 12. ~ 4. 14. : 놀이시설 선호도 조사  
 ※ 평안동 평춘초등학교 2학년, 5학년 학생 및 갈산동 샘유치원 원생
- ▶ 2023. 6. 8. : 주민설명회 개최 (갈산동)
- ▶ 2023. 6. 28. : 주민설명회 개최 (평안동)



유치원생 선호도조사



초등학생 놀이시설 선호도조사



갈산동 주민설명회



평안동 주민설명회

○ 시민소통 계획

- ▶ 언론보도 및 SNS소통, 현수막 게시를 통한 적극적인 홍보 추진

**□ 향후 추진계획**

○ 지속적인 놀이시설 안전점검 및 유지관리 추진