

12-12

동물보호·복지 종합지원 센터 운영

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기후	예산			○				65%	2026년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	위생정책과장	정선미	☎2910	
해당없음			자체				동물보호팀장	이명숙	☎2153	
							주무관	손명희	☎2605	

□ 최종목표

동물보호·복지 종합지원 센터 설립 및 동물복지사업 전개

□ 연차별 목표

구분	2024년	2025년	2026년
동물보호·복지 종합지원 센터 조성	사업부지 검토	사업부지 확정, 변경계획수립 실시설계 착수	착공 및 준공

□ 확인지표

- 동물보호·복지 종합지원 센터 설립 및 운영, 동물복지사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 계속
- 소요예산 : 340백만원 + α
- 추진방법: 센터 시설로 운영 가능한 공유재산 확보 후 시설 조성

□ 연차별·분기별 로드맵

세부 추진계획	2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조성 부지 검토												
계획 수립 및 실시설계												
착공, 준공 및 개소												

□ 추진실적

- (2023. 2. 10.) 안양과천교육지원청 및 연현초와 시유지 내 사업추진 협의
- (2023. 2. 22.) 연현초 학교장 면담: 추후 재논의 요청
- (2023. 3. 13.) (1차)센터 조성 계획 수립: 석수동 526번지(시유지), 건립
- (2023. 3. 31.) 국비 예산 확보를 위한 사업계획 발표(PPT): 경기 북부청사
- (2023. 4. 5.) ‘건강한 연현마을을 위한 부모모임’ 소속 지역주민 면담
- (2023. 5. 23.) 경기도 반려동물 테마파크 벤치마킹 실시
- (2023. 5. 30.) 동물보호위원회 개최: 센터 보호기능 최소, 문화교육기능 강화
- (2023. 7. 6.) (2차)센터 조성 계획 수립: 관-학 협력, 이원화 조성
- (2023. 7. 14.) 안양시-연성대 업무협약(MOU) 체결
- (2023. 9~11월) 반려동물 문화교실 운영: 연성대 자연과학관

- (2024. 4. 26.) 서울 동물복지지원센터(동대문), 경기도 입양센터 벤치마킹
- (2024. 5. 9.) ‘반려동물 입양센터 조성 사업’ 도비 보조금 교부
- (2024. 5.) 2024. 1회 추경예산 심의 부결: 사업 조정 후 차기 재상정
- (2024. 6.) 동물보호·복지 지원을 위한 홈페이지 구축(www.anyang.go.kr/animal)
- (2024. 7. 15.) (3차)센터 조성 계획 수립: 건물임대 직영센터 조성, 일원화 운영
- (2024. 7.~8.) 3차 계획 수립에 따른 주민설명회(2회), 설문조사 실시
- (2024. 9.) 2024. 2회 추경예산 심의 의결: 공유재산 활용, 사업부지 재검토
- (2024. 9. 25.) 공약사항 변경 민관협치위원회 심의 의결
 - ▶ 유기동물 입양센터와 동물복지문화센터를 통합 조성하고 일원화 운영
- (2024. 9.~12.) 공유재산(7곳) 활용 가능 여부 검토: 활용 불가
- (2024. 12.) 사업예산 명시이월(2025년)
- (2025. 1.~3.) 공유재산(7곳) 활용 가능 여부 검토
- (2025. 4. 2.) 사업부지 확정, (4차)센터 조성 방안 검토 보고
 - ▶ 사업부지: 김중업 박물관 뒤 공영주차장 부지(석수동 222-2)
 - ▶ 추진방안: 공영주차장 입체화 사업 부지 일부 활용, 센터 시설 조성(약 100평)
 - ※ 철도교통과 협업
- (2025. 9. 10.) (4차)센터 조성 계획 수립: 공영주차장 입체화 사업 공간 활용
- (2025. 9. 16.) 기본 및 실시설계 용역 일상감사 및 계약심사 완료
- (2025. 9. 17.) 기본 및 실시설계 용역 계약 의뢰
- (2025. 12.) 공사 계약 및 사업비 사고 이월

자체 점검결과

- 공영주차장 입체화 사업과 연계, 계획안에 따라 차질 없이 진행 중

연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위: 백만원)

구분	계		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	340	340	-	340	-	-	340	-	-
도비	102	102	-	102	-	-	102	-	-
시비	238	238	-	238	-	-	238	-	-

※ 명시이월 사업비 사고이월

시민소통 실적 및 계획

(단위: 회)

설명회	공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
3	1	1	2	-	-	

- ▶ (2023. 4. 5.) 연현마을 지역 주민과의 면담(설명) 실시
- ▶ (2023. 5. 30.) 동물보호위원회 개최 및 전문가 자문 청취
- ▶ (2023. 7.) 시-연성대 업무협약 관련 보도자료 배포
- ▶ (2024. 7.~8.) 3차 계획 관련 주민설명회(2회), 설문조사 실시
- ▶ (2025. 7.) 시정홍보 브리핑을 통한 ‘동물보호복지 사업’ 홍보

향후 추진계획

- 사업 추진을 위한 부서 협의 ----- 수시, 철도교통과
- 공사 착공 ----- 2026. 10.