

12-18

## 노후화된 행정복지센터 순차적 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산			○				97%	2026년 1월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	자치행정과장	권승택	☎2220	
해당없음			자체				주민자치팀장	서경아	☎5828	
							주무관	박혜선	☎2120	

**최종목표**

- 청사 노후화 및 공간 협소 등으로 인한 지역주민 이용 불편 해소
- 대민행정 · 주민자치 · 주민소통 공간으로 합리적이고 체계적인 건립 추진

**연차별 목표**

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
호계2동 행정복지센터 건립	공사 준공	-	-	-
호계1동 행정복지센터 건립	공사 착공	공사 진행	공사 준공 예정	-
부흥동 행정복지센터 건립	실시설계 완수	공사 착공	공사 착공	공사 준공 예정
건립순위에 따른 지속 추진	건립순위에 따른 단계적 추진			

**확인지표**

- 호계2동 행정복지센터 건립
- 호계1동 행정복지센터 건립
- 부흥동 행정복지센터 건립
- 동 청사 종합관리계획 건립 순위에 따른 순차적 건립

**사업개요**

구분	호계2동 행정복지센터 건립	호계1동 행정복지센터 건립	부흥동 행정복지센터 건립
위치	경수대로 657 일원	흥안대로 147	달안로 28 일원
부지면적	1,188㎡	1,445.5㎡	1,222.7㎡
사업규모	지하2층/지상4층 연면적 2,971㎡	지하1층/지상4층 연면적 3,415㎡	지하2층/지상4층 연면적 3,491㎡
사업기간	2016 ~ 2023	2021 ~ 2025	2022 ~ 2026
사업비	10,541,920천원	15,586,586천원	17,512,373천원
주요시설	민원실, 다목적실	민원실, 어린이집, 다목적실	민원실, 어린이집, 다목적실



호계2동 행정복지센터

호계1동 행정복지센터

부흥동 행정복지센터

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획		2022		2023				2024				2025				2026		임기후
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
호계2동 행정복지센터 건립	공사진행																	
	준공																	
호계1동 행정복지센터 건립	설계 완수																	
	착공 및 준공																	
부흥동 행정복지센터 건립	실시설계 착수 및 완수																	
	착공 및 준공																	
건립순위에 따른 지속 추진																		

□ 추진실적

- 호계2동 행정복지센터 건립공사
  - ▶ 2022. 2. : 호계2동 행정복지센터 건립공사 착공
  - ▶ 2023. 8. : 호계2동 행정복지센터 건립공사 준공
- 호계1동 행정복지센터 건립공사
  - ▶ 2023. 8. : 호계1동 행정복지센터 건립공사 착공
  - ▶ 2025. 3. : 호계1동 행정복지센터 건립공사 준공
- 부흥동 행정복지센터 건립공사
  - ▶ 2024. 1. : 부흥동 행정복지센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역 완수
  - ▶ 2024. 1. : 부흥동 행정복지센터 실시설계 주민 설명회
  - ▶ 2024. 6. : 부흥동 행정복지센터 건립공사 착공

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 동 행정복지센터의 노후화 및 공간 협소 등에 따른 주민 불편 해소 및 주민자치·문화공간 제공
- 기본 설계(안) 주민설명회를 통한 주민과의 소통 및 관심 제고

## □ 연차별 투자계획 및 집행

### 【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	37,115	36,399	5,614	5,614	12,072	12,072	12,295	12,295	7,134	6,418			
국비 (특교세 포함)	3,239	3,139	1,200	1,200	642	642	856	856	541	441			
도비 (특교세 포함)	2,762	2,762			2,462	2,462	300	300					
시비	31,114	30,498	4,414	4,414	8,968	8,968	11,139	11,139	6,593	5,977			
기타													

### 【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	35,118	4,682	7,162	7,714	15,560	
국비 (특교세 포함)	3,451	1,304	309	31	1807	
도비 (특교세 포함)	3,632	998	892	1,043	699	
시비	28,035	2,380	5,961	6,640	13,054	
기타						

※계속비사업으로 임기 전 기 확보예산(이월금) : 국비 1,000백만원, 도비 1,000백만원, 시비 4,569백만원

## □ 시민소통 실적 및 계획

### ○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
2	-	-	13	-	-

- ▶ 부흥동 행정복지센터 건립관련 주민설명회 개최(2회)
  - 일시(1차) : 2023. 2. 15.(수) 부흥동 행정복지센터 2층
  - 일시(2차) : 2024. 1. 15.(월) 동안구청 대회의실(5층)
  - 내용 : 기본설계(안) 설명 및 주민의견 수렴
- ▶ 호계2동 행정복지센터 개청식 보도(2회)
- ▶ 호계1동 행정복지센터 준공 및 개청식 보도(11회)

## □ 향후 추진계획

- 2026. 1. : 부흥동 행정복지센터 건립공사 준공(예정)
- 동 청사 종합관리계획 건립 순위에 따라 단계적으로 추진