

12-4

## 지역 문학관 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기후	예산			○				10%	2026년 7월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	문화관광과장		정금주	☎2140	
해당없음			자체			문화정책팀장		윤혜영	☎5596	
					주무관		김민중	☎2064		

## □ 최종목표

지역 문학인의 생애와 작품을 기리는 상징 공간 및 주민친화형 지역거점 문화공간 조성

## □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
지역 문학관 건립		<ul style="list-style-type: none"> <li>기본계획 재수립</li> <li>공유재산관리계획 심의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정밀안전진단 용역</li> <li>건축 심의</li> <li>건축설계용역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 착공 및 준공</li> </ul>

## □ 확인지표

- 지역 문학관 공사 착공

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 위치 : 만안구 안양동 782-30 (삼덕도서관 증축)
- 증축규모 : 1개층(최대 440㎡, 실 사용면적 320㎡)
- 일반현황
  - ▶ 현 연면적 : 2,688㎡(지하1층, 지상4층), 대지면적 : 1,047㎡
  - ▶ 주차대수 : 현재 12대, 4대분 증설 필요
- 주요시설 : 전시실, 기념관, 수장고, 교육실, 사무실
- 총사업비 : 3,532백만원
  - ※ 건립위치 : 당초 삼덕도서관 옆 공공부지에서 삼덕도서관 내(증축)으로 변경

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2023				2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 재수립															
공유재산관리계획 심의															
정밀안전진단 용역															
건축 심의															
건축 설계용역															
공사 착공 및 준공															

□ 추진실적

- 2021. 3. : 김대규 문학관 건립 기본계획 수립
- 2021. 4. : 2021년 2차 정가지방재정 투자사업 경기도 심사 의뢰
- 2021. 5. : 2021년 2차 정가지방재정 투자사업 경기도 심사결과 통보(재검토)
- 2021. 8. : 2021년 4차 정가지방재정 투자사업 경기도 심사 재상정
- 2021. 10. : 2021년 4차 정가지방재정 투자사업 경기도 심사결과 통보(조건부 추진)
- 2022. 12. : 김대규 시인 관련 포럼 개최
- 2023. 2. ~ 8. : 김대규 시인 유족 및 김대규문학관 추진위원회 협의
- 2024. 2. ~ 3. : 타 시 지역문학관 벤치마킹
- 2024. 4. ~ 6. : 문학관 위치 변경 관련 간담회 및 관계자 협의
- 2024. 7. : 지역 문학관 건립 기본계획 재수립
- 2024. 8. ~11. : 지방재정 자체 투자심사 및 공유재산관리계획 심의
- 2025. 1. ~ 3. : 정밀안전진단 용역
- 2025. 4. ~ 5. : 건축 심의 및 타 문학관 벤치마킹
- 2025. 7.~ 12. : 공사 설계용역 추진

※ 위치도 및 현장사진



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 시민단체, 안양예총 등과 소통을 통한 의견수렴으로 정책방향 도출
- 타 시 벤치마킹을 통해 시행착오를 줄이고 우리 시에 접목할 수 있는 사례 발굴
- 기존 문학관 예정지의 문제점 보완을 위해 위치 변경 결정

**【미흡한 점】**

- 지역문학관 증축 관련 시 재정부담 줄일 방안 필요

**【개선계획】**

- 물가상승에 따른 공사비 증가 최소화를 위해 부서간 원활한 협조 노력
- 문인협회와 효율적인 공간 조성 및 내실 있는 프로그램 운영 등 지속적 협의 추진

**□ 연차별 투자계획 및 집행**

**【투자계획 및 확보실적】**

(단위:백만원)

구분	계		기투자		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	3,532	3,532	0	0	0	0	158	158	3,374	3,374	
시 비	3,532	3,532	0	0	0	0	158	158	3,374	3,374	

**【집행실적】**

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	143	0	0	0	143	-
시 비	143	-	-	-	143	-

**□ 시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여 등
1	-	-	3	-	3

▶ 설명회, 공청회 등

- 2022.12.28. : 김대규 시인 관련 포럼 개최

▶ 언론보도

- 2021.01.19. : 안양시, 故 김대규 시인 문학관 건립 추진
- 2021.10.21. : ‘김대규 문학관’ 경기도 지방재정 투자심사 통과 건립에 탄력
- 2024.05.26. : 안양시 ‘김대규문학관’ 대신 지역문인 위한 문학관 건립키로

▶ 기타 시민참여

- 2021.11.08. : 문학관 추진위원회 간담회 개최(추진방향 논의 및 의견 청취)
- 2023.08.28. : 시민단체 간담회 개최(문학관 명칭에 대한 논의)
- 2024.06.11. : 김대규문학관 추진위원회 및 관계자 간담회 개최

**□ 향후 추진계획**

- 공사 착공 \_\_\_\_\_ 2026. 상반기
- 공사 준공 \_\_\_\_\_ 2026. 하반기