

15-10

평촌초교 주변 평안어린이공원 시설 정비

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2022년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	공원관리과장 동안공원팀장 주무관	최승갑 정기철 배현석	☎5090 ☎2412 ☎5021		
해당없음			자체							

□ 최종목표

어린이공원 시설물 노후화로 인해 안전사고 위험이 있어 전반적인 리모델링을 통해 어린이들에게 안전하고 창의적인 놀이공간을 제공하고 지역주민들에게는 힐링 쉼터 공간 제공

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
공사 후 지속관리	1개소	1개소	1개소	1개소

□ 확인지표

- 평안어린이공원 정비공사 완료

□ 사업개요

- 위치: 동안구 평안동 899-6 (평촌초교 옆)
- 면적: 5,192㎡
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업비: 900백만원 (특별교부세)
- 사업내용
 - ▶ 조합놀이대 및 체험놀이시설 7점 개선
 - ▶ 야외운동기구 및 휴게시설 31점 정비
 - ▶ 화강석블록포장 2,105㎡, 공원등 교체 및 CCTV 설치
 - ▶ 영산홍 등 관목류 6,530주, 맥문동 등 지피식물 3,000본 식재

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
일상감사 및 실시설계 완수																	
공사 착공 및 준공																	
완료 후 지속 관리																	

□ 추진실적

- 2022. 2. 23. : 실시설계용역 착수
- 2022. 4. 28. : 주민의견청취
- 2022. 7. 10. : 실시계획인가 관련부서 협의
- 2022. 7. 28. : 일상감사 완료
- 2022. 8. 3. : 공사발주
- 2022. 8. 29. : 공사착공
- 2022. 12. 22. : 공사준공



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 주민의견 수렴을 통해 세부사업 추진

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	900	900	900	900									
기 타	900	900	900	900									

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	867	867				
기 타	867	867				


□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	-	-	26	-	-

- ▶ 2022. 2. 10. : 공원정비 계획 보도 (뉴시스 등 10개 지역언론)
- ▶ 2022. 4. 28. : 주민의견청취
- ▶ 2022. 12. 28. : 공원정비 완료 보도 (중부일보 등 16개 지역언론)

 <p>언론보도</p>	 <p>주민의견청취</p>
---	--

□ 향후 추진계획

○ 공원 지속 유지관리