

15-11

귀인동 먹거리촌 어린이공원 정비

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2022년 10월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	공원관리과장		최승갑	☎5090	
해당없음			자체			동안공원팀장		정기철	☎2412	
					주무관		김인영	☎2413		

□ 최종목표

노후화된 어린이공원의 놀이시설 및 각종 편의시설 정비를 통해 성장기 어린이의 모험심과 상상력을 자극하여 감성, 창의성 발달을 도모하고 시민들에게 쾌적한 휴식공간 제공

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
공사 후 지속관리	1개소	1개소	1개소	1개소

□ 확인지표

- 귀인동 먹거리촌 어린이공원 정비 완료

□ 사업개요

- 위치: 동안구 귀인동 927 (귀인중학교 인근)
- 면적: 3,680㎡
- 사업기간: 2021. 11. ~ 2022. 10.
- 사업비: 600백만원 (특별교부세)
- 사업내용
 - ▶ 조합놀이대 등 어린이놀이시설 6점 설치
 - ▶ 퍼걸러, 벤치, 야외운동기구 등 주민편의시설 20점 설치
 - ▶ 영산홍 등 관목 5종 2,861주, 맥문동 8,820본
 - ▶ 화강석블록포장 971㎡, 빗물침투저류블록포장 231㎡

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기 후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사추진 및 준공																	
완료 후 지속 관리																	

□ 추진실적

- 2021. 11. 16. : 실시설계용역 착수
- 2022. 2. 28. : 주민의견청취 (Zoom 회의)
- 2022. 3. 29. : 실시계획인가 관련부서 협의
- 2022. 4. 8. : 일상감사 완료
- 2022. 4. 15. : 공사발주
- 2022. 5. 10. : 공사착공
- 2022. 10. 21. : 공사준공



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 코로나19확산 예방을 위해 설명회 개최에 어려움이 있었으나 온라인 회의를 통한 주민의견을 수렴하여 세부사업 추진

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	600	600	600	600									
기 타	600	600	600	600									

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	597	597				
기 타	597	597				

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1		-	17	-	1

- ▶ 2022. 2. 10. : 공원정비 계획 보도 (뉴시스 등 10개 지역언론)
- ▶ 2022. 2. 28. : 주민의견청취 (온라인 회의 진행)
- ▶ 2022. 11. 1. : 공원정비 완료 보도 (경인매일 등 7개 지역언론)



□ 향후 추진계획

○ 공원 지속 유지관리