

15-12

호계공원 매봉광장 시설 정비

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2022년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	공원관리과장 동안공원팀장 주무관	최승갑 정기철 김인영	☎5090 ☎2412 ☎2413	
해당없음			자체							

 최종목표

호계공원 매봉광장 내 폐쇄된 주차장을 활용하여 어린이놀이시설과 편의시설을 설치하여 창의적인 놀이공간 및 시민들의 쉼터 공간으로 제공

 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
공사 후 지속관리	1개소	1개소	1개소	1개소

 확인지표

- 호계공원 매봉광장 시설 정비 완료

 사업개요

- 위치 : 동안구 호계2동 335-112 (호계공원 매봉광장)
- 면적 : 2,950㎡
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업비 : 300백만원 (특별교부세)
- 사업내용
 - ▶ 조합놀이대 등 6종 9점 놀이시설 설치
 - ▶ 순환 걷기코스 및 탄성포장 등 포장정비 1,426㎡
 - ▶ 주민편의시설(등의자, 야외운동기구 등) 12점 설치

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
일상감사 및 실시설계 완수																	
공사 착공 및 준공																	
완료 후 지속 관리																	

□ 추진실적

- 2022. 2. 7. : 실시설계용역 착수
- 2022. 4. 27. : 주민의견청취
- 2022. 6. 22. : 관계기관 협의(한국도로공사 시흥지사)
- 2022. 8. 18. : 일상감사 완료
- 2022. 8. 24. : 공사발주
- 2022. 9. 7. : 공사착공
- 2022. 12. 5. : 공사준공



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 주민의견 수렴을 통해 세부사업 추진

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	300	300	300	300									
기 타	300	300	300	300									

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	297	297				
기 타	297	297				

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	-	-	20	-	-

- ▶ 2022. 2. 10. : 공원정비 계획 보도 (뉴시스 등 10개 지역언론)
- ▶ 2022. 4. 27. : 주민의견청취
- ▶ 2022. 12. 16. : 공원정비 완료 보도 (중부일보 등 10개 지역언론)

	
<p>언론보도</p>	<p>주민의견청취</p>

□ 향후 추진계획

○ 공원 지속 유지관리