

15-5

[유소년] 야구 전용 경기장 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산			○				65%	2026년 1월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	체육과장		송기찬	☎5910	
필요 (재정)			자체			체육시설팀장		이인수	☎2146	
					주무관		양시빈	☎5082		

 최종목표

유소년 전용 야구경기장을 건립하여 주민 생활체육 활성화에 기여

 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
야구전용 경기장 건립	사업방향 확정 및 예산확보	GB행위 신청 및 설계 용역 추진	GB행위허가 완료 및 공사 착공	공사 준공

 확인지표

○ 야구 경기장 건립

 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 1.
- 사업 위치 : 경인교육대학교 내 유희부지
- 소요 예산 : 3,000백만원
- 사업 내용 : 야구장 및 풋살장 조성 등

 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
예산확보 및 투자심사																	
GB행위신청 및 설계용역																	
공사착공, 준공																	

□ 추진실적

- 2022. 11. 22. : 야구장 및 체육시설물 건립 제안
- 2023. 3. 10. : 1차 실무회의(도시계획과)
- 2023. 3. 21. : 시장 면담(경인교육대학교 총장 접견)
- 2023. 4. 26. : 2차 실무회의(체육과)
- 2023. 6. 15. : 업무협약 관련 의회 보고
- 2023. 7. 27. : MOU(양해각서) 체결
- 2023. 10. 13. : 건강체육시설 건립사업 도비 교부(4억원)
- 2023. 10. 28. : 경기도 지방재정투자심사 통과(조건부)
- 2023. 12. 21. : 2024년도 본예산 편성(10억원)
- 2024. 3. 25. ~ 7. 22. : 설계용역
- 2024. 6. 25. : 경인교대 업무협약(배치계획 등 설계(안))
- 2024. 7. 31. : 2024년도 특별교부세 교부결정(5억원)
- 2024. 9. 2. : 2025년도 본예산 신청(11억원)
- 2024. 9. 11. : 도시계획위원회 심의(조건부 통과)
- 2024. 10. 4. : 경인교대 업무협약(학교 측 요청사항 협의)
- 2024. 10. 7. : 개발행위허가 신청
- 2024. 12. 20. : 경인교대 업무 협의(현안사항 협의)
- 2024. 12. 23. : 2025년도 본예산 편성(11억원)
- 2024. 12. 31. : 2024년도 특별조정교부금(도비 8억원)
- 2024. 10. ~ 2025. 5. : 경인교대 업무 협의(국유재산 등 현안사항 협의)
- 2025. 7. ~ 8. : 국유재산 영구시설물 축조 협의(교육부 및 기재부)
- 2025. 8. 18. : 공사 착공
- 2025. 8. 22. : 개발제한구역 행위허가(형질변경 및 신축)



□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	3,000	3,000	0	0	400	0	1,500	1,500	1,100	1,500	-	-	-
국비	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	-	-	-
도비	800	800	0	0	400	0	0	0	400	800	-	-	-
시비	1,700	1,700	0	0	0	0	1,000	1,000	700	700	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	1,286	-	-	129	1,157	-
국비	236	-	-	43	193	-
도비	308	-	-	0	308	-
시비	742	-	-	86	656	-

□ 향후계획

- 2026. 1. 26. : 공사 준공