

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	예산			○				10%	2029년12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	철도교통과장		이준표	☎2310	
필요 (재정)			자체			주차정책팀장		강연진	☎2295	
					주무관		김완중	☎5645		

### □ 최종목표

학원가 및 먹거리촌의 고질적인 교통 및 주차 문제를 해소하여 경제적, 사회적 효과 극대화

### □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기 후
평촌대로 지하 공영주차장 조성	실시설계용역 추진	실시설계용역 추진	공약변경	-	-
신기대로변 공영주차장 조성	-	-	투자심사	실시설계 및 기타용역 추진	공사준공
평촌대로 정차공간 확보	-	-	-	투자심사	공사준공
먹거리촌 생활도로 정비	-	-	-	-	투자심사, 실시설계 추진

### □ 확인지표

○ 용역 착수, 공사 착공

### □ 사업개요

구분	당초	변경
사업기간	2019. 12. ~ 2028. 10.	2025. 4. ~ 2029. 12.
위치	동안구 평촌대로 학원가 일원	동안구 평촌 학원가 및 먹거리촌 일원
사업비	약 995억원	약 229억원
규모	지하2층 / 262면(학원차량 58면, 일반차량 204면)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 신기대로변 공영주차장 조성(노상 약 83면, 노외 약 307면)</li> <li>▶ 평촌대로 정차공간 확보(학원버스 정차 약 99면, 승용차 정차 약 65면)</li> <li>▶ 먹거리촌 생활도로 정비(통행체계 개선 및 보행자도로 신설)</li> </ul>

## □ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
평촌대로 지하주차장 조성 실시설계용역 (공약 변경 전)																	
신기대로변 공영주차장 조성																	
평촌대로 정차공간 확보																	
먹거리촌 생활도로 정비																	

## □ 추진실적

- 2019. 12. ~ 2021. 1. : 타당성조사 용역 추진
- 2022. 2. : 실시설계용역 착수
- 2022. 3. : 실시설계용역 착수보고회 개최
- 2022. 9. : 실시설계용역 중지(사업비 증액에 따른 검토)
- 2023. 1. : 보고회 개최(사업 추진현황 타당성 재검토 결과 보고)  
⇒ 경제적 타당성 미확보로 사업추진 유보
- 2023. 2. ~ : 사업계획 변경 등 다각적 대안 검토
- 2023. 12. 28. : 추진방향 및 기본계획 검토보고
- 2024. 8. 6. : 평촌학원가 및 먹거리촌 교통개선대책 기본계획 수립 보고회
- 2025. 2. 19. : 민관협치위원회 균형발전분과회의 공약변경사항 안전상정
- 2025. 3. 11. : 민관협치위원회 정기회의 공약변경사항 심의의결
  - ▶ 공약명변경: 평촌대로 주차장 및 문화, 커뮤니티 공간조성  
→ 평촌학원가 및 먹거리촌 종합교통개선사업 추진
  - ▶ 평촌학원가 주차난 해소를 위한 종합교통개선사업을 마련하고 단계적으로 추진함.
- 2025. 7. 29. : 평촌학원가 및 먹거리촌 공영주차장 조성사업 투자심사 조건부 가결
- 위치도 및 현장사진



□ 자체 점검결과

【개선계획】

- 연차별 계획 수립을 통해 본 과업의 배경 및 목적 등을 반영하여 시급성이 있는 사업부터 시행되도록 하였으며, 주변 여건이 모두 마련된 이후 먹거리촌 생활도로 정비사업을 시행하는 것으로 계획을 수립

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6.		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	22,900		1,585	1,585			-1,585	-1,585			440		22,460
시 비	22,900		1,585	1,585			-1,585	-1,585			440		22,460

※ 추후 사업추진계획 변경 수립 후 연차별 투자계획 조정 예정

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6.
계	457	75		382		
시 비	457	75		382		

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
4	1	8	78	-	-

- ▶ 2020. 1. : 평촌대로 지하 공영주차장 타당성조사 용역 추진 언론보도(24건)
- ▶ 2020. 2. : 타당성조사용역 착수보고회
- ▶ 2020. 6. : 설명회(학원연합회, 자율교통연합회, 먹거리촌 상인연합회)
- ▶ 2020. 6. : 여론조사(평촌대로 일원 공영주차장 조성)
- ▶ 2020. 10. : 타당성조사용역 중간보고회
- ▶ 2020. 12. : 사회단체장 및 통장협의회 의견수렴(귀인동, 신촌동)
- ▶ 2020. 12. : 타당성조사용역 최종보고회

- ▶ 2020. 12. ~ 2021. 2. : 평촌대로 지하 공영주차장 조성 언론보도(30건)
- ▶ 2022. 3. : 실시설계용역 착수보고회 개최
- ▶ 2022. 3. : 실시설계용역 착수 언론보도(24건)
- ▶ 2023. 1. : 보고회 개최(사업 추진현황 및 타당성 재검토 결과 보고)
- ▶ 2024. 5. ~ 6. : 전문가 자문회의(2회)
- ▶ 2024. 8. : 보고회 개최(평촌 학원가 및 먹거리촌 교통개선 대책)
- ▶ 2024. 11. : 평촌 학원가 및 먹거리촌 교통개선 대책 사업 설명  
(안양시 학원 연합회, 귀인동 먹거리촌 상인연합회)
- ▶ 2024. 12. : 교통개선 대책 주민설명회(귀인동, 신촌동)
- 시민소통 계획
  - ▶ 보고회 및 사업 추진단계별로 소통

## □ 향후 추진계획

- 2026. 상반기 : 실시설계 추진