

3-5

서울 서부선 안양 연장 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산			○				94%	2026년 6월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	철도교통과장	이준표	☎2310	
필요 (제도/재정/권한)			국가·자체				철도기획팀장	문영숙	☎2228	
							주무관	김환수	☎5316	

□ 최종목표

제5차 대도시권 광역교통시행계획 건의(국토교통부)

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
연차별 추진계획	검토용역 추진	제5차 대도시권 광역교통시행계획 건의, 관계기관 협의	관계기관 협의	제5차 대도시권 광역교통시행계획 고시

□ 확인지표

○ 검토용역 실시 후 제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영을 위한 건의

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 지속 추진
- 연 장 : 서울대입구 ~ 비산동 등 / L=12.8km
- 유 형 : 광역철도(기존 도시철도 연장형)
- 사업비 : 약 1조 688억원(국비 70%, 지방비 30%)
- 사업내용 : 서울 서부선(도시철도)를 서울대 입구에서 안양 연장

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진계획 수립	■	■															
사전타당성조사				■	■	■	■	■									
대도시권 광역교통시행계획 건의								■	■	■							
관계기관 협의										■	■	■	■	■	■	■	■

□ 추진실적

- 2022. 9. : 안양권 철도사업 추진 건의서 제출(국토교통부 장관)
- 2023. 3. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 착수
- 2023. 4. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 착수보고회 개최

- 2023. 11. ~ 2024. 11. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」
 중간보고회(3회) 및 자문회의 개최
- 2024. 6. ~ : 관계기관 협조 요청 및 관련 지자체 등 협의
- 2024. 9. : 노후계획도시 정비 관련 광역교통 점검회의(국토교통부)
 ▶ 「제5차 대도시권 광역교통시행계획」 반영 적극 협조 요청
- 2024. 11. : 「제5차 광역교통시행계획」 건의사업 제출
 (시→대도시권광역교통위원회)
- 2025. 5. : 「제5차 광역교통시행계획」 관련 수도권 광역철도
 쟁점 회의(국토교통부, 서울시, 안양시 등)
- 2025. 7. : 「제5차 광역교통시행계획」 간담회(국토교통부)
- 2025. 7. : 경기도청 철도항만물류국장 면담 협조·요청(부시장)
- 2025. 7. ~ 8. : 관악구청 및 서울대학교 방문·협의
- 2025. 9. : 국토교통부 대도시권광역교통위원회 방문·협의
- 2025. 11. : 안양권 철도망 구축계획 설명회 개최



- 2025. 12. : 국회의원실(여의도) 방문·협의
- 2025. 12. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 준공

자체 점검결과

【잘된 점】

- 국토교통부·경기도 등 관련기관과의 지속적인 협의 추진

연차별 투자계획 및 집행







- 향후 사업계획 확정 시 투자계획 반영 예정

시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 실적 (단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	-	4	5	2	-

▶ 안양권 철도망 구축계획 설명회 개최(2025. 11. 13.)로
서울 서부선 안양권 연장 공감대 형성

설명회(1)	BIS 및 LED(4)	SNS(2)	보도자료(5)	블로그(2)	포스터(2)
					

○ 시민소통 계획

- ▶ 추진 단계별 계획 확정시 대시민 홍보 예정

□ 향후 추진계획

- 2026. 상반기 ~ : 제5차 광역교통시행계획 공청회 개최 및 승인·고시 예정