

3-6

위례과천선 안양 연장 추진
[3-6] 에 구 [3-4] 를 포함하여 통합(25.3.11.)

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산			○				94%	2026년 6월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	철도교통과장	이준표	☎2310	
필요 (제도/재정/권한)			국가·자체				철도기획팀장	문영숙	☎2228	
							주무관	김환수	☎5316	

최종목표

제5차 국가철도망 구축계획 건의(국토교통부)

연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
연차별 추진계획	검토용역 추진	제5차 국가철도망 구축계획 건의, 관계기관 협의	관계기관 협의	제5차 국가철도망 구축계획 고시

확인지표

○ 검토용역 실시 후 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 건의

사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 지속 추진
- 연 장 : 정부과천청사 ~ 비산동 ~ 광명역 / L=14.7km
- 유 형 : 광역철도
- 사 업 비 : 약 1조 9,356억원(국비 70%, 지방비 30%)
- 사업내용
 - ▶ 서울 강남권(송파·강남·서초)에서 과천정부청사까지 연결 계획인 위례과천선을 비산동 등을 경유하여 광명역까지 연장

연차별·분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진계획 수립																	
사전타당성조사																	
국가철도망 구축계획 건의																	
관계기관 협의																	

□ 추진실적

- 2022. 9. : 안양권 철도사업 추진 건의서 제출(국토교통부 장관)
- 2023. 3. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 착수
- 2023. 4. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 착수보고회 개최
- 2023. 11. ~ 2024. 11. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」
 중간보고회(3회) 및 자문회의 개최
- 2024. 5. : 「제5차 국가철도망 구축계획」 건의사업 제출(시→국토교통부)
- 2024. 6. ~ : 관계기관 협조 요청 및 관련 지자체 등 협의
- 2024. 9. : 노후계획도시 정비 관련 광역교통 점검회의(국토교통부)
 - ▶ 「제5차 국가철도망 구축계획」 반영 적극 협조 요청
- 2024. 11. : 「제5차 광역교통시행계획」 건의사업 제출
 (시→대도시권광역교통위원회)
- 2025. 2. : 공약사업 변경(통합) 관련 분과위원회 검토(균형발전분과)
 - ▶ 위례과천선·인천 2호선 안양 연장 통합추진 : 관내 경유구간 일부 중복
- 2025. 3. : 공약사업 변경(통합) 「안양시 민관협치위원회」 정기회의
 심의·의결(결과 : 가결)
 - ▶ 인천 2호선 안양 연장을 위례과천선 안양연장에 포함하여 통합 추진
- 2025. 6. : 「제5차 대도시권 광역교통시행계획」 간담회(국토교통부)
- 2025. 7. : 경기도 철도항만물류국장 면담 협조·요청(부시장)
- 2025. 9. : 국토교통부 및 한국교통연구원 방문·협의
- 2025. 11. : 안양권 철도망 구축계획 설명회 개최



- 2025. 12. : 국회의원실(여의도) 방문·협의
- 2025. 12. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 준공

□ 자체 점검결과

【잘된점】

- 국토교통부·경기도 및 인근 지자체 등 관련기관과의 지속적인 협의 추진

□ 연차별 투자계획 및 집행

- 향후 사업계획 확정 시 투자계획 반영 예정







□ 시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	-	4	5	2	-

- ▶ 안양권 철도망 구축계획 설명회 개최(2025. 11. 13.)로 위례과천선 안양권 연장 공감대 형성

설명회(1)	BIS 및 LED(4)	SNS(1)	보도자료(5)	블로그(2)	포스터(2)
					

- 시민소통 계획

- ▶ 추진 단계별 계획 확정 시 대시민 홍보 예정

□ 향후 추진계획

- 2026. 상반기 ~ : 제5차 국가철도망 구축계획 공청회 개최 및 승인·고시 예정

□ 참고자료: 구 [3-4] 인천2호선 안양 연장사업 관리카드

3-4		인천 2호선 안양 연장 추진															
사업구분	성격	기간	재원	이행구분			이행률	완료시기	이행구분			이행률	완료시기				
				완료	추진중	미착수			이행률	완료시기							
계속	임기내	예산	중요	지속추진	정상	부진	50%	2025년 6월	계속	계속	계속	50%	2025년 6월				
중앙정부	도출	필요성	사업추진	추진부서	철도교통과장	이준표	2310		국가지체	추진부서	철도기획팀장	김현수	2228				
필요(관한)			국가·자체	추진부서	철도교통과장	이준표	2310		국가지체	추진부서	철도기획팀장	김현수	2228				
□ 최종목표 제5차 대도시권 광역교통시행계획 건의(국토교통부)																	
□ 연차별 목표																	
구분	2023년	2024년	2025년	2026년													
연차별 추진계획	검토용역 추진	제5차 대도시권 광역교통시행계획 건의, 관계기관 협의	관계기관 협의	제5차 대도시권 광역교통시행계획 고시													
□ 확인지표 ○ 검토용역 실시 후 제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영을 위한 건의																	
□ 사업개요 ○ 사업기간 : 2021. - 지속 추진 ○ 연 장 : 인천대공원 ~ 비산동(안양) / L=약 22.6km ○ 유 형 : 광역철도(기존 도시철도 연장형) ○ 사 업 비 : 약 2조2,548억원(세정사업 기준 : 국비 70%, 지방비 30%) ○ 사업내용 : 기 운영 중인 인천 도시철도 2호선 안양 연장																	
□ 연차별 분기별 로드맵																	
세부 추진계획	2022	2023	2024	2025	2026	분기부											
추진계획 수립	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사전타당성조사																	
대도시권 광역교통시행계획 건의																	
관계기관 협의																	