

4-4

화재 초동대응을 위한 소화기 확대 설치

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산	○						100%	2023년 6월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	안전정책과장		윤진한	☎2900	
해당없음			자체			사회재난팀장		정재근	☎2167	
					주무관		최원석	☎2425		

□ 최종목표

화재 취약지역에 보이는 소화기를 설치하여 화재 초동능력 향상

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
보이는 소화기 설치	15개소	-	-	-

□ 확인지표

- 보이는 소화기 15개소 확대 설치

□ 사업개요

- 목적 : 화재 발생 시 초기진압을 위해 시민 누구나 소화기를 사용할 수 있도록 잘 보이는 곳에 설치
- 설치지역 : 상업지역 등 화재 취약지역(박달1동 박달시장 일대)
- 내용 : 보이는소화기 설치
 - ▶ 보이는 소화기 = 소화기함 + 소화기

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
보이는 소화기 설치																	
유지관리																	

□ 추진실적

- “보이는 소화기” 추가 위치선정 협의(안양소방서) 23. 4. 25.
- 설치위치 현장조사 및 관계부서 협의(1차) 23. 5. 11.~ 16.
- 설치위치 재조사 및 관계부서 재협의(2차) 23. 5. 24.~ 2.
- 업체 계약 및 제품 설치 23. 6. 21.~28.



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 여러 업체 문의를 통해 최저가 견적으로 15개소에서 23개소로 설치 확대

【개선계획】

- 인도 등에 설치하여 파손이 자주 발생함에 따라 2024년도부터 매년 유지관리 예산을 편성하여 관리

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	23.5	23.5	14	14	9.5	9.5							
시 비	23.5	23.5	14	14	9.5	9.5							

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	23.3	14	9.3			
시 비	23.3	14	9.3			

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 계획

▶ SNS를 통해 설치 및 사용법 안내

□ 향후 추진계획

○ 영조물 배상 등록 신청

○ 지속적으로 유지관리