

4-9

지하보도 안심비상벨 설치

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2022년 10월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	스마트도시정보과장	김옥분	☎5370	
해당없음				자체			스마트사업팀장	윤정호	☎5652	
							주무관	오세인	☎5397	

□ 최종목표

범죄취약지역인 지하보도에 스마트도시통합센터와 연계한 CCTV 및 안심비상벨을 설치하여 범죄 예방 및 보행자의 안전 확보

□ 연차별 목표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년
지하보도 안심비상벨 설치	설치 완료	안정적 운영	안정적 운영	안정적 운영

□ 확인지표

- 지하보도 안심비상벨 설치 사업 착수계
- 지하보도 안심비상벨 설치 현황

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 10.
- 사업대상 : 지하보도 안심비상벨 설치 20개소 39대
- 사업비 : 190백만원
- 사업내용 :
  - ▶ 비상벨과 연계되는 회전형CCTV 설치
  - ▶ 음성통화 비상벨 및 LED안내판 설치
  - ▶ 스마트도시통합센터와 연계 및 전기·통신공사

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진 계획수립																	
보안성검토 및 계약심사																	
설립 및 착공																	
완료 후 지속 운영																	

□ 추진실적

- 지하보도 안심비상벨 및 LED안내판 설치 : 20개소 39대
- 안심비상벨 모니터링 CCTV 설치 : 20대



현장 설치사진

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 지하보도 안심비상벨 및 LED안내판을 범죄예방디자인(노란색 안내판 및 빨간색 비상벨 등)을 적용하여 시인성 향상

【개선계획】

- 지하보도 안심비상벨 정기점검을 통한 사전 장애발생 예방

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	190	190	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
계	176	176	-	-	-	-
국비	100	100	-	-	-	-
시비	76	76	-	-	-	-

□ 시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 실적

(단위:회)

설명회	공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	-	-	1	-	-

- ▶ 언론보도 및 미디어 보드를 통한 지하보도 안심비상벨 설치완료 홍보 (2022. 10.)

□ 향후 추진계획

- 지속적인 시설물 정기점검 및 유지관리로 안정적인 운영 도모