

13-5

양명고 주변 마을버스 회차 문제 해결

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	비예산	○						100%	2023년 3월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	대중교통과장		김경희	☎2290
해당없음			자체				버스행정팀장		최미자	☎2292
						주무관		오정환	☎2293	

 최종목표

버스정류장 기점지 인근(경수대로1001번길) 교통 불편 해소

 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
해결방안 수립 교통 불편 해결	완료	-	-	-

 확인지표

- 경수대로1001번길 양방향 교행 가능 여부

 사업개요

- 사업내용 : 양명여고 앞 버스정류장(09317)의 5-1번 마을버스 기점지 사용에 따른 경수대로1001번길 교통 불편 해소

- 5-1번 마을버스(평촌교통) 운행계통

(단위: km, 대, 회, 분)

기점	주요경유지	종점	운행사항					차고지
			거리	대수	회수	배차	첫차/막차	
양명고	안양역, 비산사거리, 범계역, 한림대병원, 평촌역, 검찰청, 금강펜터리움타워	금강펜터리움 IT타워	8	13	208	5	05:45 23:20	석수 버스 공영차고지 (일직로 119)

- 해결방안

- ▶ 정류장 반대편 노상주차장 9면 삭제
- ▶ 중앙선 삭제 후 점선 변경하여 양방향 교행 가능토록 개선

 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
해결방안 수립																	
교통불편 해소 방안 추진																	

□ **추진실적**

- 등하교 시간 운수업체 직원 1명을 상시 배치하여 교통질서 계도
- 주민대표 및 관계부서 면담 추진
- 차선확장 및 주차면 조정 주민 설문조사 실시(관련부서 : 철도교통과)
- 노상주차장 일부 삭제 및 중앙선 이설을 통한 차선 확장
- 양명고.양명여고.대우아파트 버스정류장(09149) 후방 이전 설치



개선 전

개선 후

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 통학로 보행 흐름을 방해하지 않도록 정류장 이전 설치 위치의 인도폭이 좁아진 여건을 고려하여 최소 규모의 버스정류장 설치함.
- 차선 확장(중앙선 이설 등) 및 버스정류장 이전 설치에 따른 도로 개선을 통해 경수대로1001번길의 원활한 양방향 통행 도모함.

【미흡한 점】

- 대우아파트 내 주차부족 문제로 인하여 거주자 우선주차 및 화물차량, 캠핑카 차량의 장기 주차 단속이 지속적으로 필요함.

□ **연차별 투자계획 및 집행**

- 해당 없음

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	(단위:회) 기타 시민참여
1	-	-	1	-	1

- ▶ 2022. 12. 12.(월) : 주민대표 및 관계부서 면담 추진
- ▶ 2023. 1. 9.(월) ~ 27.(금) : 국민생각함에 설문조사 등록 및 현수막 게시
- ▶ 차선확장 및 주차면 조정 주민 설문조사 언론보도 : 1회(2023. 1.)

□ **향후 추진계획**

- 장기 불법 주정차 화물차 등의 문제점에 대해 지속 단속·지도 등 중·장기적으로 해결 방안 검토